



Beste buren,

De werkzaamheden voor de verduurzaming van de Juliana van Stolbergschool zijn in volle gang. Aannemer Oostwouder en zijn team werken hard, terwijl de lessen doorgaan. We praten u voor de herfstvakantie graag bij.

Wat gaat er ook alweer gebeuren?

De verbouwing van de school gebeurt in twee fases:

- Fase 1 (verduurzaming) is gestart in de zomervakantie van 2025.
- Fase 2 (uitbreiding en renovatie) vindt plaats in 2026. Dan wordt de school uitgebreid met extra lokalen en ruimte.

Werkzaamheden tot nu toe

- Voor de zomer is aannemer Oostwouder gestart met het verwijderen van asbest in de onderbouwvleugel. Daarvoor is veel gesloopt.
- Bij de start van het schooljaar lag in een paar lokalen al een nieuwe vloer.
- Door de verhuizing van de drie groepen 7 en 8 naar de Maranathakerk hadden we voor alle groepen gelukkig een lokaal en kon het nieuwe schooljaar van start.
- Inmiddels hebben de onderbouwlokalen een nieuwe vloer, een systeemplafond en LED-verlichting.

Wat gebeurt er nu?

- In maximaal drie lokalen tegelijk wordt gewerkt aan plafonds en kozijnen.
- De gevels worden aan de binnenkant geïsoleerd met voorzetwanden. Daarvoor moeten plafonds worden gesloopt.
- Vanaf half november komen de nieuwe kozijnen in de buitengevels. Dat gebeurt in fasen.
- Als dát gedaan is, kan elke groep weer terug naar zijn eigen lokaal. De groepen 7 en 8 verhuizen voor de kerstvakantie weer terug.
- Er is gestart met de voorbereidingen voor de luchtventilatie in de hele school.

Voorbereidingen voor fase 2: een extra verdieping

Voor de uitbreiding van onze school komt er een extra verdieping. Dat zijn we nu aan het voorbereiden.

- Hier is een Omgevingsvergunning voor nodig. Op dit moment zijn we daarover in gesprek met de gemeente. We verwachten dat de vergunningaanvraag op korte termijn ter inzage ligt bij de gemeente.
- We organiseren dan een bijeenkomst om de plannen toe te lichten. U krijgt hiervoor een uitnodiging.
- Bouwkundig wordt voor alle nieuwe installaties (o.a. ventilatie en warmtepompen) veel uitgezocht.

- Als de Omgevingsvergunning is verleend, is de volgende stap de ruwbouw van de nieuwe verdieping. Ruwbouw bestaat onder andere uit de fundering van de draagconstructie, binnen- en buitenmuren, vloeren, kozijnen en het dak.
- Voor deze fase wordt nog dit jaar een nationale aanbesteding gepubliceerd. Aannemers kunnen dan een offerte uitbrengen voor de werkzaamheden. Daarna kiezen we een aannemer.
- We verwachten dat de gekozen aannemer in de meivakantie van 2026 dan kan starten met de fundering van de draagconstructie. In de volgende nieuwsbrief vertellen we daar meer over.

Afbouw: de afwerking tot een mooie, nieuwe school

Al het werk loopt volgens planning. Het duurt wel nog even voor de school eruitziet zoals het eindplaatje. Pas na de zomervakantie van 2026 wordt de buitenkant van de school netjes afgewerkt. Voor “een nieuwe school” moeten we dus allemaal nog een jaar geduld hebben.

Dank voor uw begrip en geduld!

Schoolbestuur ISOB en Op naar Nul (opdrachtgever en begeleider van dit project) realiseren zich dat de werkzaamheden overlast geven, ook voor onze burens. Verbouwen in een school die in bedrijf blijft, is niet makkelijk. Ook voor het team van de JvS is het extra aanpakken geblazen. Wij zijn blij met de extra inzet van iedereen in dit project.

Vragen?

Het laatste nieuws over de renovatie vindt u altijd op onze website: www.jvscas.nl (onder ‘Onze activiteiten’, ‘Verbouwing’)

Heeft u vragen over deze update of andere zaken met betrekking tot de renovatie van onze school? Neem dan contact op met Saskia van den Akker, directeur van de Juliana van Stolbergschool.

E-mail: info.jvstolberg@isobscholen.nl

Hartelijke groet!



bijschrift: Medewerkers van aannemersbedrijf Oostwouder dragen op 1 oktober bij start Kinderboekenweek een op de zolder gevonden zware kist vol nieuwe boeken het schoolplein op.